



احتراما اینجانب/شرکت
بمعنوان مجری گاز کلیه موارد ذیل را با دقت کنترل
نموده و بدینوسیله متعهد می‌گردم اجرای سیستم لوله‌کشی گاز ساختمان پرونده شماره
طبق دستورالعمل‌های مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان به صورت روکار/□ توکار □ به اتمام رسیده است و شبکه
لوله‌کشی از ساعت مورخ تحت فشار ۳۰psi قرار گرفته و آماده بازرسی نهایی می‌باشد.

- ۱- زمان تست لوله‌کشی به مدت ۴۸ ساعت رعایت شده است و شبکه فاقد نشتی می‌باشد.
- ۲- گیج فشار از نوع ۶۰psi ، سالم بوده و فاقد دست‌کاری می‌باشد.
- ۳- اطلاعات نقشه شامل نام متقاضی ، آدرس متقاضی ، مساحت زیربنا و طولانی‌ترین مسیر و همچنین پلان، عنوان طبقات ، نام فضاها ، متراژ لوله‌کشی ، موقعیت دودکش و اطلاعات مورد نیاز از هر نظر با کار اجراشده مطابقت داشته و ذکر شده است.
- ۴- موارد ایمنی دودکش‌ها از هر نظر کنترل شد ، انسداد و گرفتگی ندارد و تماماً دارای کلاهک و بست مناسب می‌باشند و نیز در ملک مجاور همسایه قرار نگرفته است.
- ۵- لوله‌های مورد استفاده استاندارد و از نوع و شیرهای گازی استاندارد و از نوع می‌باشد.
- ۶- لوله رابط تا بالای سر علمک و جانشین علمک اجرا شده است .
- ۷- غلاف‌ها مناسب و نوار پیچی لازم شده است.
- ۸- کیفیت جوش‌ها مناسب و بر اساس بند ۱۷-۵-۶ مبحث هفدهم اجرا گردیده است.
- ۹- رنگ آمیزی کامل است.
- ۱۰- کلیه نکات و مسائل ایمنی مصرف‌کننده‌های گاز طبیعی (پیوست راهنمای ایمنی مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان) به صورت مکتوب تحویل مالک گردید.
- ۱۱- سائیزینگ لوله‌ها و زیربنای حرارتی مفید ساختمان را بر اساس متراژ واقعی، در نقشه درج نمایم.

نام و امضاء مجری :